



CAMARA MUNICIPAL DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

OBRA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A SEREM REALIZADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IGARATINGA, NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA/MG

ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	Mês 1	Mês 2
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,23%	100,00%	
	Financeiro	R\$ 1.462,86	R\$ 1.462,86	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	1,39%	50,00%	50,00%
	Financeiro	R\$ 1.657,60	R\$ 828,80	R\$ 828,80
MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE TERRA	Físico %	0,46%	100,00%	
	Financeiro	R\$ 546,10	R\$ 546,10	
SUPERESTRUTURA	Físico %	1,65%	50,00%	50,00%
	Financeiro	R\$ 1.971,02	R\$ 985,51	R\$ 985,51
COBERTURA	Físico %	30,82%	50,00%	50,00%
	Financeiro	R\$ 36.760,85	R\$ 18.380,43	R\$ 18.380,43
ESQUADRIAS	Físico %	1,45%		100,00%
	Financeiro	R\$ 1.725,46		R\$ 1.725,46
PISOS	Físico %	8,22%	50,00%	50,00%
	Financeiro	R\$ 9.807,04	R\$ 4.903,52	R\$ 4.903,52
PINTURA	Físico %	41,62%	50,00%	50,00%
	Financeiro	R\$ 49.636,22	R\$ 24.818,11	R\$ 24.818,11
ÁREA EXTERNA	Físico %	5,66%	100,00%	
	Financeiro	R\$ 6.751,17	R\$ 6.751,17	
GRADIL E OUTROS	Físico %	4,31%		100,00%
	Financeiro	R\$ 5.144,02		R\$ 5.144,02
LIMPEZA E PLACA	Físico %	2,76%		100,00%
	Financeiro	R\$ 3.293,54		R\$ 3.293,54
SISTEMA ELETRICO	Físico %	0,43%		100,00%
	Financeiro	R\$ 509,77		R\$ 509,77
TOTAL	Físico %	100,00%	49,20%	50,80%
	Financeiro	R\$ 119.265,65	R\$ 58.676,50	R\$ 60.589,16

Flávio Lucas Greco Santos
Engenheiro Civil
CREA: 64.880/D